

**Акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования многоквартирных домов № 25-21**

г. Солнечногорск

«23» марта 2021г. в «14» час. «00» мин.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Исполнителя ООО «ВЭЛНЭС» в лице руководителя работ Шведова С.М.

Состав бригады: 1. Плахотин А.А. 2. Алимов А.Г. 3. _____

Заказчика _____ ООО «ЖЭК «Пешки» в лице _____

составили настоящий акт о том, что газовое оборудование (наружный газопровод, внутренний газопровод, фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе и запорная арматура) установленное по адресу: **Моск. обл. г.о. Солнечногорск, дер.Майдарово д. 2** проверено в соответствии с ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и договором № 26/1/13 на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования от «01» июня 2013 г.

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ по техническому обслуживанию газопровода осуществлять по производственной инструкции № 7.

Инструктаж о мерах безопасности получили:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Роспись |
|-------|----------------------------------|--------------|---------|
| 1. | Плахотин Александр Александрович | Слесарь ВДГО | |
| 2. | Алимов Александр Геннадьевич | Слесарь ВДГО | |

Начало работ: «23» марта 2021г. в «11» час. «00» мин.

Окончание работ: «23» марта 2021г. в «14» час. «00» мин.

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|---|---|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | Внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию | Внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | Газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) | Газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | Внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Отключающие устройства, установленные на газопроводах |
| 7. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (визуально) | Дымовые и вентиляционные каналы |

Заключение руководителя работ: Проведена опрессовка газопровода. Утечек нет.

Выявлены нарушения: _____

Заказчик

Ответственный за газовое хозяйство

ООО «ЖЭК «Пешки»

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель

ООО «ВЭЛНЭС»

Руководитель работ

(подпись) (Ф.И.О.)

