

**Акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию  
внутридомового газового оборудования многоквартирных домов №10-21**

г. Солнечногорск

«09» июля 2021г. в «16» час. «00» мин.


Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Исполнителя ООО «ВЭЛНЭС» в лице руководителя работ Шведова С.М.

Состав бригады: 1. Булгаков А.А. 2. Плахотина А.А. 3. \_\_\_\_\_

Заказчика ООО «ЖЭК Пешки» в лице \_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что *газовое оборудование (наружный газопровод, внутренний газопровод, фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе и запорная арматура)* установленное по адресу: **Моск. обл. г.о. Солнечногорск пос.Есипово-10 д. 70** проверено в соответствии с ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и договором № 26/1/13 на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования от «01» июня 2013 г. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ по техническому обслуживанию газопровода осуществлять по производственной инструкции № 7. Инструктаж о мерах безопасности получили:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество             | Должность    | Роспись   |
|-------|----------------------------------|--------------|---|
| 1.    | Булгаков Алексей Анатольевич     | Слесарь ВДГО |  |
| 2.    | Плахотин Александр Александрович | Слесарь ВДГО |   |
|       |                                  |              |   |

Начало работ: «09» июля 2021г. в «12» час. «00» мин.

Окончание работ: «09» июля 2021г. в «16» час. «00» мин.

| Наименование работы   | Наименование обслуживаемого объекта                   |
|---|---|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования                         | Внутридомовое газовое оборудование                    |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию   | Внутридомовое газовое оборудование                    |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)   | Газопроводы   |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) | Газопроводы   |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)   | Внутридомовое газовое оборудование                    |
| 6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств  | Отключающие устройства, установленные на газопроводах |
| 7. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (визуально)                        | Дымовые и вентиляционные каналы                       |



Заключение руководителя работ: Проведена опрессовка газопровода. Утечек нет.

Выявлены нарушения: \_\_\_\_\_

**Заказчик**

Ответственный за газовое хозяйство

ООО «ЖЭК Пешки»

(подпись) (Ф.И.О.)

**Исполнитель**

ООО «ВЭЛНЭС»

Руководитель работ

 /Шведов С.М./

(подпись) (Ф.И.О.)

