

Акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов № 18-21

г. Солнечногорск

«03» октября 2021г. в «17» час. «00» мин.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Исполнителя ООО «ВЭЛНЭС» в лице руководителя работ Шведова С.М.


Состав бригады: 1. Булгаков А.А. 2. Плахотин А.А. 3. _____

Заказчика ООО «ЖЭК Пешки» в лице _____

составили настоящий акт о том, что газовое оборудование (наружный газопровод, внутренний газопровод, фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе и запорная арматура) установленное по адресу: **Моск. обл. г.о. Солнечногорск дер. Ложки д. 9** проверено в соответствии с ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и договором № 26/1/13 на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования от «01» июня 2013 г.

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ по техническому обслуживанию газопровода осуществлять по производственной инструкции № 7.

Инструктаж о мерах безопасности получили:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Роспись
1.	Булгаков Алексей Анатольевич	Слесарь ВДГО	
2.	Плахотин Александр Александрович	Слесарь ВДГО	

Начало работ: «03» октября 2021г. в «14» час. «00» мин.

Окончание работ: «03» октября 2021г. в «17» час. «00» мин.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	Внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	Внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	Газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр)	Газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	Внутридомовое газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	Отключающие устройства, установленные на газопроводах
7. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (визуально)	Дымовые и вентиляционные каналы

Заключение руководителя работ: Проведена опрессовка газопровода. Утечек нет.

Выявлены нарушения: _____

Заказчик

Ответственный за газовое хозяйство

ООО «ЖЭК Пешки»


(подпись) (Ф.И.О.)



Исполнитель

ООО «ВЭЛНЭС»

Руководитель работ

Шведов С.М./

(подпись) (Ф.И.О.)